


工程款支付申请表

工程名称	元盛祥府连廊底部装修	
所属片区	乌鲁木齐片区	
合同价（元）	23.9万元	
已付款金额（元）	7.17万元	
剩余工程款金额（元）	23.9万元	
施工单位本次报审值 (盖章)	13.384万元	
本工程第几次进度	第一次	
工程部意见	据合同约定、已施工完连廊底部、挑面漆、吊顶、格栅灯、等 支付条件。于2024.7.26。 根据合同约定支付进度款。于2024.7.26	
预算部意见	经审核本次进度支付13.145万元 截止目前已累计支付20.315万元。 占合同总价的85%。 吴慧杨. 2024.07.26.	施工方确认 
片区总意见	同意本次支付壹拾叁万壹仟肆佰伍拾元整 2024.7.27	



元盛祥府连廊底部装修项目形象进度确认书

工程名称	元盛祥府连廊底部装修	建设地点	北京中路138号		
项目名称	元盛祥府连廊底部装修	施工单位	新疆匠之初装饰设计工程有限公司		
工程规模	23.9万元				
本次进度款	13.384万元				
工程进度情况	申请元盛祥府连廊底部装修项目第一次进度款：13.384万元。 厨柜板 柜面漆、吊顶格栅，格栅灯、灯具安装。				
工程部（审核）	加明/王			施工单位	
	2024年7月26日				2024年 月 日

