

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-08-25



用钉钉扫码



审批编号	202608251255000110567
创建人	邓鑫雯
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	根据（东都果尔水电站玻璃钢管法兰安装工程施工专业承包合同）内容，乙方单位已完成玻璃钢法兰安装并验收合格，现申请支付剩余17%尾款，金额7756元，呈请领导审批。
付款单位	昭苏夏塔水电开发有限公司
付款总额（元）	7,756.00（柒仟柒佰伍拾陆元整）
支付日期	
收款单位	河北科力空调工程有限公司
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/I84KX2Zo9S4wAA_1743_1279.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/I7gKX2zPkV5zAA_2022_3000.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/I5QKX2zkzPROAA_1280_1874.jpg 图片内容在首页后展示
附件	46800元玻璃钢发兰安装(1).pdf 7756定案.pdf 签章扫描件-4.68万-河北科力空调工程有限公司-东都果尔水电站玻璃钢管法兰安装工程(3).pdf
审批流程	确认 (昭苏夏塔水电站合同付款控制表-河北科力空调工程有限公司.xlsx) 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 2026-08-25 14:15:47
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 2026-08-25 14:17:33
	无异议，呈请领导审批 【审批人】 何昱珉 已同意 签名: 2026-08-25 14:19:36
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名: 2026-08-25 14:19:37
	同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 2026-08-25 14:28:43
	同意 下次上传附件时标题要与附件实际一致 【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名: 2026-08-25 15:23:22
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 2026-08-25 17:54:58
	同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 2026-08-25 18:06:12

	【集团财务分管领导】 何健 已同意	2026-08-25 18:06:12
	同意 【董事长】 张璐燕 已同意	签名: 张璐燕 2026-08-26 12:38:35
	抄送李倩, 吕蓉	2026-08-26 12:38:35

水电站8月资金计划单												
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计未付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	已支付比例	未付比例
1	溪和电站	霍尔果斯创源能源科技有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	合同约定一个月后, 票款于每月25日前开具并支付上月应付款	50.00%	50.00%
2	溪和电站	克勒克勒水电站有限公司	伊犁普德(电力)技术有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,500,000.00	750,000.00	800,000.00	125,000.00	票款于每月25日前开具并支付上月应付款	48.00%	52.00%
3	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	新疆成达机电设备安装有限公司	克勒克勒电站1#机组检修加工	进度款	16,660.00	-	16,660.00	16,660.00	按合同约定支付20%进度款, 工程完工后支付80%	20.00%	80.00%
4	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	新疆成达机电设备安装有限公司	克勒克勒电站2#机组检修加工	进度款	8,200.00	-	8,200.00	8,200.00	按合同约定支付20%进度款, 工程完工后支付80%	20.00%	80.00%
5	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	克勒克勒电站3#机组检修加工	进度款	603,233.84	600,000.00	3,233.84	203,233.84	此笔款项为支付后, 本月度应付款项	75.00%	25.00%
6	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	霍尔果斯创源能源科技有限公司	克勒克勒电站4#机组检修加工	进度款	34,888.57	17,444.28	17,444.28	13,397.91	按合同约定2000元以上应付款项为月进度款, 月终按进度款一半支付	50.00%	50.00%
7	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	18,947.00	9,023.50	9,023.50	9,023.50	此笔款项为支付后, 工程完工后支付	50.00%	50.00%
8	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	18,947.00	9,023.50	9,023.50	9,023.50	此笔款项为支付后, 工程完工后支付	50.00%	50.00%
9	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	127,000.00	-	127,000.00	41,100.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	30.00%	70.00%
10	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	46,800.00	37,440.00	9,360.00	7,956.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	30.00%	70.00%
11	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	26,719.00	-	26,719.00	26,719.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	20.00%	80.00%
12	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	13,625.00	-	13,625.00	13,625.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	20.00%	80.00%
13	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	5,600.00	-	5,600.00	5,600.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	20.00%	80.00%
14	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	96,000.00	28,800.00	67,200.00	64,320.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	30.00%	70.00%
15	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	1,470.00	-	1,470.00	1,470.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	20.00%	80.00%
16	克勒克勒电站	克勒克勒水电站有限公司	克勒克勒水电站有限公司	建设期间维护费平台合同	进度款	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	工程完工验收合格后支付工程结算款, 工程完工后支付20%	20.00%	80.00%
合计						3,979,243.41	2,042,797.50	1,736,445.91	604,875.60			

2026年8月, 呈请领导审批
张璐燕 2026/08/03

第9项, 工抵10000.00, 同意对
第10项 原计划工抵, 同意对
第11项 工抵同意对
同意 2026/8/7

工程竣工验收表

编号:

工程名称	东都果尔水电站玻璃钢管法兰安装工程			合同编号	ZSXT-20251024-001
开工日期	2026. 5. 6	完工日期	2026. 5. 22	验收日期	2026. 5. 24
验收内容	法兰外则 1.5 公分, 8 层针剂粘, + 14 层 04 布 法兰内则 1 公分厚, 8 层针剂粘 + 8 层 04 布				
各部门意见					
验收结论	已按照施工工艺完成施工, 通水减压正常.				
验收人员签名	施工单位: 张青雨				
	设计单位:				
	监理单位: 李建房				
	建设单位: 邓鑫雯				

注: 1、竣工验收单一式两份, 施工单位一份, 建设单位一份;

2、验收表施工单位申请验收时打印携带, 现场验收完成后当场签署;

3、验收表签署完毕后随结算资料上报;

费用计划申请表

同意 李军 26.8/24.

编制单位：能源事业

2026年8月18日

摘要	具体内容	备注
项目名称	东都果尔水电站玻璃钢法兰安装工程施工	
项目情况	东都果尔水电站玻璃钢法兰安装工程已完成施工验收，现申请支付剩余款项17%，金额7756元，呈请领导审批。	合同价46800元， 结算46600元。 质保金3%作工扣。(1404元) 已支付37440元
费用(元)	7756	
集团公司领导意见： 该在雨前施工完成，符合合同约定，经审核无误。 2026.8.12 符合合同约定，同意支付。 冯建强 2026.8.18 同意支付 姚再军 2026.8.14 同意。 2026/08/14		