

竣工结算审定签署表

工程名称	东都果尔水电站压力钢管工程		工程地址	东都果尔	
发包人	昭苏夏塔水电开发有限公司		承包人	新疆金河水工机械设备有限公司	
合同金额 (元)	2793441. 16		审定日期	2026. 6. 29	
报审结算金额 (元)	3183416. 60	调整金额 (元)	核增		
			核减	211603. 20	
			小写	2971813. 40	
审定结算金额 (大写)	贰佰玖拾柒万壹仟捌佰壹拾叁元肆角				
发包人 (盖章) 	承包人: (盖章) 				
法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 					
法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 					

注：1、调整金额=报审结算金额-审定结算， 需备注审定金额中， 现付及抵账金额。