

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-07-17



用钉钉扫码



审批编号	202607171955000362914
创建人	邓鑫雯
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	根据（东都果尔水电站压力钢管工程水利工程施工监理合同）内容，现场已完成施工竣工验收，监理资料已全部移交甲方，现申请支付监理服务费用44000元，呈请领导审批。
付款单位	昭苏夏塔水电开发有限公司
付款总额（元）	44,000.00（肆万肆仟元整）
支付日期	
收款单位	喀什宏途工程监理有限公司伊犁分公司
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPM4mT6fVv1DPNDvzNCxmwE00fxTsy aNMKIbQaKJtyAA_2841_3836.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/1QDPD3XeY0Q8FJfNBq7NBQCw_OHJwp-fT7AKLZ1MWIhQAA_1280_1710.jpg 图片内容在首页后展示
附件	44000元监理费.pdf 签章扫描件-监理合同补充协议-喀什宏途工程监理有限公司-东都果尔水电站压力钢管工程水利工程施工监理(1).pdf 签章扫描件-1.4万4.4万喀什宏途工程监理有限公司-东都果尔水电站压力钢管工程水利工程施工监理合同-GF—2007—0211(1).pdf
审批流程	确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 2026-07-20 10:41:43
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 2026-07-20 10:42:08
	无异议，呈请领导审批 【主管意见】 何昱珉 已同意 签名: 2026-07-20 10:42:34
	无异议，呈请领导审核 【主管意见】 李刚 已同意 签名: 2026-07-20 10:45:05
	符合合同约定，付款前沟通谈判工抵商品后同意支付 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 2026-07-20 11:01:29
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 2026-07-20 15:37:31
	同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 2026-07-20 17:18:52
	【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-07-20 17:18:52
	同意 【董事长】 张璐燕 已同意 签名: 2026-07-21 12:04:04

抄送张文革, 李倩

2026-07-21 12:04:05

公抵费用已完成

(/1QDPD3NYpXiS9TPNCtBNBQCwdP4ZOSFumR8K0kq4aRaaAA_1280_2774. jpg)

邓鑫雯 添加评论

2026-07-27 16:30:22

水电站7月资金计划单											
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计支付金额(元)	本次支付金额(元)	累计应支付金额(元)	备注
1	巴州溪和水电站	巴州溪水电开发有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	签订合同一个月后, 委托方每月按日计提并向受托方支付上月计提
2	巴州溪和水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯长源机电安装有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	签订合同一个月后, 委托方每月按日计提并向受托方支付上月计提
3	巴州溪和水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	伊犁普德电力技术有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	委托方每月按日计提并向受托方支付上月计提
4	巴州溪和水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	700,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	支付1月、3月、6月运维费
5	且末三强水电站	且末县通合水电有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	870,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	支付1月、3月、6月运维费
6	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	合同固定总价280万元, 每季支付1/3, 乙方支付20万元
7	巴州溪和水电站	巴州溪水电开发有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	2025年审计报告	进度款	152,000.00	72,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
8	且末三强水电站	且末县通合水电有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	2025年审计报告	进度款	152,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
9	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	2025年审计报告	进度款	150,000.00	72,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	
10	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	234,500.00	166,970.00	166,970.00	166,970.00	166,970.00	设备安装调试验收, 支付金额30%, 扣除质保金
11	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	乙方设备调试验收, 甲方设备验收合格, 支付合同总价的5%, 扣除质保金
12	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	设备验收合格, 支付合同总价的100%
13	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
14	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	20,170.00	15,000.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	按合同约定质保金50%在质保期满后支付
15	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	210,000.00	190,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	质保金支付, 剩余5000元质保金未支付
16	巴州溪和水电站	巴州溪水电开发有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	水电站运行维护服务合同	进度款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
17	巴州溪和水电站	巴州溪水电开发有限公司	巴州溪水电开发有限公司	巴州溪水电站运维合同	进度款	310,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	设备验收合格, 支付合同总价的100%
18	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	按合同约定质保金50%在质保期满后支付
19	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	按合同约定2000元质保金在质保期满后支付
20	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	57,000.00	17,100.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	施工竣工验收合格, 支付合同总价的100%
21	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	按合同约定质保金50%在质保期满后支付
22	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
23	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
24	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	按合同约定质保金50%在质保期满后支付
25	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	137,000.00	11,100.00	96,900.00	96,900.00	96,900.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
26	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	2,971,813.40	2,793,411.16	178,402.24	178,402.24	178,402.24	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
27	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
28	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	按合同约定质保金50%在质保期满后支付
29	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
30	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	16,917.00	16,917.00	16,917.00	16,917.00	16,917.00	按合同约定质保金50%在质保期满后支付
31	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
32	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	工程竣工验收合格, 支付合同总价的100%
33	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	按合同约定质保金50%在质保期满后支付
34	且末三强水电站	霍尔果斯创想能源科技有限公司	霍尔果斯创想能源科技有限公司	且末三强水电站运维合同	进度款	12,310,518.97	5,206,181.18	7,104,337.81	7,104,337.81	7,104,337.81	按合同约定质保金50%在质保期满后支付

费用计划申请表

李强
2026.7.15

编制单位：能源事业部

2026年7月14日

摘要	具体内容	备注
项目名称	东都果尔水电站压力钢管工程	
项目概况	根据（东都果尔水电站压力钢管工程水利工程施工监理合同）内容，现场已完成施工竣工验收，监理资料已全部交接给甲方，现申请支付监理服务酬金44000元，呈请领导审批。	
费用（元）	44000	
集团公司领导意见： 无异议，呈请领导审核。 张强 2026.7.14. 符合合同约定，同意支付。 冯建强 2026.7.15. 同意 2026/07/15.		