

工程款支付申请表

工程名称	元盛祥府2#楼3层样板房装修		
所属片区	乌鲁木齐片区		
合同价（元）	25万元		
已付款金额（元）	0万元		
剩余工程款金额（元）	20万元		
施工单位本次报审值 (盖章)	5万元		
本工程第几次进度	第一次		
工程部意见	材料瓷砖已到场，符合合同约定条件，现场也已符合合同约定，同意支付。 2024.8.20		
预算部意见	经审核本次进度款为50000元 按合同约定支付合同总价的20% 即50000元整	施工方确认	吴哲杨 2024.08.26
片区总意见	同意本次支付5万元整		



元盛祥府2#楼3层样板房装修项目

工程名称	元盛祥府商住小区	建设地点	北京中路138号
项目名称	元盛祥府2#楼3层样板房装修	施工单位	新疆匠之初装饰工程有限公司
工程规模	25万元		
本次进度款	5万元		
工程进度情况	根据合同约定，瓷砖等主要材料进场后，甲方支付合同总价的20%。 特申请元盛祥府2#楼3层样板房装修项目进度款：5万元。		
工程部（审核）		施工单位	
	2024年 月 日	2024年 月 日	2024年 月 日

