

水电站合同审批单

合同名称	塔格拉克水电站抢修工程合同
甲方	新疆通力塔格拉克水电有限公司
乙方	新疆利鸿建筑劳务有限公司
合同金额	42528元（已完成施工）
申请日期	2024年9月2日
情况说明	2023年8月23日，阿克苏地区温宿县塔格拉克水电站受洪水影响1、10#渡槽下游500米处渠道及工作量边坡；渠道防洪土坝冲毁，实际工作量如下： 1、边坡板 $1.7 \times 3 \times 0.15 \times 8$ 块 = 6.12m ³ 边坡板 $3 \times 3 \times 0.15 \times 2$ 块 = 2.7m ³ ，倒流板 $40 \times 3 \times 0.15 = 18$ m ³ ，隔墙 $40 \times 0.5 \times 0.5 = 10$ m ³ ，渠道防洪土坝冲毁48米，宽4米，高3米，重新打毁坏边坡板，倒流板，倒流板隔墙。2、退水渠4+250清淤。 塔格拉克水电站通水抢修工程已结束，补签合同。
能源事业部意见	工程量属实无异议。 张军 无议 2024.9.2.
业务支持中心意见	工程完工并结算，补签合同，无异议。 屈永博 2024/09/02. 补录合同，固定单价合同，无异议。 冯建辉 2024.9.5.
财务管理中心意见	无异议。 张永华 2024.9.5
事业发展中心总经理意见	同意 N 2024.9.11
董事会秘书意见	已审核。 张永华 2024.9.13
董事长意见	同意 2024.9.13.



工程项目结算单

填表日期: 2024 年 8 月 23 日

工程名称	塔格拉克-10#渡槽下游 500 米渠道维修					
施工单位	新疆利鸿建筑劳务有限公司					
工程内容及工作量	2024 年 8 月 23 日发生洪水, 将 10#渡槽下游 500 米处渠道边板, 渠道防洪土坝冲毁, 工作量: 边坡板 $1.7 \times 3 \times 0.15 \times 8$ 块 $= 6.12m^3$ 边坡板 $3 \times 3 \times 0.15 \times 2$ 块 $= 2.7m^3$, 倒流板 $40 \times 3 \times 0.15 = 18m^3$, 隔墙 $40 \times 0.5 \times 0.5 = 10m^3$, 渠道防洪土坝冲毁 48 米, 宽 4 米, 高 3 米, 需重新打毁坏边坡板, 倒流板, 倒流板隔墙, 渠道防洪土坝做土方, 土建含材料人工费, 机械含油。					
序号	材料/机械	单位	数量	单价(元)	金额	备注
1	C30 混凝土	立方	36.8	650	23920	渠道板, 倒流板, 倒流隔墙
2	土方	立方	576	8	4608	防洪土坝
合计					28528 元	
情况说明: 根据现场情况和施工单位谈判最终确定, 支付 28528 元 (贰万捌仟伍佰贰拾捌元整)						
工程量确认签字: 以上工程全部完成 罗文国 确认工程量无疑问 李永林 2024.8.30 经现场实测防洪土坝由原有 60.55 米, 实测为 48 米, 点叫 2024.8.31						

经现场确认的工程量, 合同签订时约定单价,
结算总价无异议. 李永林. 2024.9.5.

李永林 2024.8.31



工程项目结算单

填表日期: 2024 年 8 月 23 日

工程名称	塔格拉克一、二级 4+250 退水渠道清淤				
施工单位	新疆利鸿建筑劳务有限公司				
工程内容及工作量	8 月 23 日发生洪水, 将 4+250 处基本淤满; 无法通水。需要清淤; 由于渠道较长, 挖方也不需要倒运, 只需要支付挖机费用和拉运挖机的板车费用。				
序号	施工项目明细	机械型号	数量	工作时间	单价 (元)
1	8 月 23 日挖掘机清淤	挖机 245 型	1 台	15	350
2	8 月 23 日挖掘机清淤	挖机 245 型	1 台	15	350
小计	10500 元				
	施工项目明细	车牌号	数量	工作时间	单价 (元)
1	倒运挖机车辆		1	1 次	2000
2	倒运挖机车辆		1	1 次	2000
小计	4000 元				
情况说明: 根据现场情况和施工单位谈判最终确定, 支付 14000 元 (壹万肆仟元整)					
工程量确认签字: 以上工程已完成 罗文国 确认工程已完成 李排生 廖华巧 2024.8.30 施工已完成 车辆使用费用与以上数据吻合. 2024.8.30 2024.9.2.					



非常规业务特批单

同意 冯建辉

2024.8.26

单位：能源事业部

2024年8月26日

摘要	具体内容	备注
紧急程度	"★" 24小时审批完毕	
事项概况	塔格拉克水电站2024年8月23日受暴雨影响发生洪水，给我塔电渠道造成了损失。目前渠道清淤后，部分渠堤和渠道混凝土护板需要修复。渠道损失和工程量已经统计完毕 渠板1.7米×3米×0.15米×8块=6.12立方米 渠板3×3×0.15×2块=2.7立方米 导流板40米长×3米宽×0.15米高=18立方米 导流板0.5米×0.5米×40米=10立方米 混凝土总计6.12+2.7+18+10=36.82立方 36.82立方×650元/方=23933元 土方量总计55×4×3=660立方米 660方×8元=5280元 合计金额：土方5280元+混凝土23933元=29213元	
未及时处理可能造成的结果	导致电站无法生产运行	
金额（元）	暂估费用29213元	

申请人：李刚

集团公司领导意见：

情况属实，发生费用已经经营部核定，具体工程量待完工后核定，此为预估费用，同意此费用申报。

同意 冯建辉 价格合理
2024.8.26
暂按实结算，暂列库存预估费用内。

同意
2024.8.26

