

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司


创建时间：2026-09-03



用钉钉扫码



审批编号	202609031314000476354		
创建人	邓鑫雯		
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部		
申请内容	根据（东都果尔水电站101处玻璃钢管裂缝修补工程施工施工专业承包合同）内容，乙方单位已完成施工验收合格，现申请支付合同总价的100%款项26719元，呈请领导审批。		
付款单位	昭苏夏塔水电开发有限公司		
付款总额（元）	26,719.00（贰万陆仟柒佰壹拾玖元整）		
支付日期			
收款单位	德州虹霞环保科技有限公司		
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/I84KX2Zo9S4wAA_1743_1279.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/I84KX2Zo9S4wAA_1743_1279.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/I84KX2Zo9S4wAA_1743_1279.jpg 图片内容在首页后展示		
附件	签章扫描件-26719.00元专业承包-德州虹霞环保科技有限公司-东都果尔水电站101处玻璃钢管裂缝修补工程.pdf 26719元.pdf		
审批流程	定案单 (26719定案单.pdf) 邓鑫雯 添加评论 2026-09-03 13:30:10		
	确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 杜怡冰 2026-09-03 14:00:46		
	无异议，呈请领导审批 【审批人】 何昱珉 已同意 签名: 何昱珉 2026-09-03 14:01:13		
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 张健 2026-09-03 14:08:39		
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名: 李刚 2026-09-03 14:33:29		
	同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 冯建辉 2026-09-03 15:37:02		
	同意 【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名: 姚再军 2026-09-03 17:42:58		
	同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 欧振华 2026-09-04 10:54:42		
	同意。		

【集团分管领导】 何健 已同意		签名: 	2026-09-04 10:58:06
【集团财务分管领导】 何健 已同意			2026-09-04 10:58:06
同意			
【董事长】 张璐燕 已同意		签名: 	2026-09-04 13:20:56
抄送李倩, 吕蓉			2026-09-04 13:20:56

水电站8月资金计划单											
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计未付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	已支付比例
1	溢和电站	霍尔果斯新能源科技有限公司	霍尔果斯新能源科技有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	签订合同一个月后, 需按月每月25日前支付上月运维费	50.00%
2		托克逊县溢和水电投资有限公司	伊犁普隆川电力技术有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,550,000.00	750,000.00	800,000.00	125,000.00	需按月每月25日前支付上月运维费12.5万元	48.00%
3	嘉克特电站	托克逊县嘉克特水电投资有限公司	新疆诚成机械设备有限公司	嘉克特电站1#机检修加工	进度款	16,600.00	-	16,600.00	16,600.00	按合同总价留10%质保金, 工程结	0.00%
4		托克逊县嘉克特水电投资有限公司	新疆诚成机械设备有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	8,200.00	-	8,200.00	6,970.00	按合同总价留10%质保金, 工程结	85.00%
5		霍尔果斯新能源科技有限公司	霍尔果斯新能源科技有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	803,233.84	600,000.00	203,233.84	203,233.84	按合同总价留10%质保金, 工程结	75.00%
7	嘉克特电站	霍尔果斯水电投资有限公司	新疆光耀建设工程有限公司	建设维护检修车台桥平台合同	进度款	34,888.57	17,444.29	17,444.29	13,397.91	按合同总价留10%质保金, 工程结	50.00%
8		霍尔果斯水电投资有限公司	霍尔果斯水电投资有限公司	建设维护检修车台桥平台合同	进度款	18,947.00	9,023.50	9,023.50	9,023.50	按合同总价留10%质保金, 工程结	50.00%
9		霍尔果斯水电投资有限公司	新疆中凯建设工程有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	137,000.00	-	137,000.00	41,100.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	30.00%
10		霍尔果斯水电投资有限公司	河北新力建设工程有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	46,000.00	37,400.00	9,600.00	7,900.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	80.00%
11	嘉克特电站	霍尔果斯水电投资有限公司	德州红源环保科技有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	28,719.00	-	28,719.00	28,719.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	100.00%
12		霍尔果斯水电投资有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	13,625.00	-	13,625.00	13,625.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	100.00%
13		霍尔果斯水电投资有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	5,600.00	-	5,600.00	5,600.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	100.00%
14		霍尔果斯水电投资有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	96,000.00	28,800.00	67,200.00	64,320.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	67.00%
15	嘉克特电站	霍尔果斯水电投资有限公司	霍尔果斯水电投资有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	1,470.00	-	1,470.00	1,470.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	100.00%
16		霍尔果斯水电投资有限公司	霍尔果斯水电投资有限公司	嘉克特电站2#机检修加工	进度款	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	工程竣工验收合格并支付工程款后, 需按月每月25日前支付上月运维费	100.00%
合计						3,978,243.41	2,042,707.00	1,935,536.41	604,675.66		

已审核, 呈请领导审批
何呈 2026.8.3

同意
何呈 2026/08/03

第9项, 工抵10000.00, 同意对
第10项 取押金工抵, 同意对
第11项 工抵同意对

同意 20.8/7.

工程竣工验收表

编号:

工程名称	东都果尔水电站 101 处玻璃钢管做防腐			合同编号	
开工日期	2026 年 6 月 4 日	完工日期	2026 年 6 月 8 日	验收日期	2026 年 6 月 9 日
验收内容	直径 2 米管道防腐 7 米长 工艺要求 6 层树脂粘一遍成型。 直径 2 米管道修补 2 个断裂口子。 外面 10 粘 8 布, 工艺: 3 粘 3 布, 3 粘 3 布, 固化后打磨, 3 粘 2 布, 外面 1 粘 3 造面。 里面 1 粘 1 布: 工艺 3 粘 3 布, 3 粘 3 布 固化后打磨 3 粘 3 布, 外面 1 粘 3 造面				
各部门意见					
验收结论	已按照施工工艺完成, 通水正常				
验收人员签名	施工单位: 张春雨				
	设计单位:				
	监理单位:				
	建设单位: 邓金霞				

- 注: 1、竣工验收单一式两份, 施工单位一份, 建设单位一份;
- 2、验收表施工单位申请验收时打印携带, 现场验收完成后当场签署;
- 3、验收表签署完毕后随结算资料上报;

打印30000元. 利率支付

费用计划申请表

李强 8/28.

编制单位：能源事业部

2026年8月18日

摘要	具体内容	备注
项目名称	东都果尔水电站101处玻璃钢管裂缝修补	
项目概况	东都果尔水电站101处玻璃钢管裂缝修补工程，已按照施工工艺完成施工验收，管道通水正常，现申请支付玻璃钢管裂缝修补工程款项26719元，呈请领导审批。	
费用（元）	26719	

集团公司领导意见：

公管部经审核无误，管道裂缝内衬修补费用。
张健 2026.8.18

经合同约定，同意支付
冯强 2026.8.24

同意支付
排再学 2026.8.26

同意。
2026/08/26

打印时间：2026-09-23 11:56

打印人：杜怡冰