

工程竣工验收表

编号:

工程名称	变电站线路故障处理及恢复运行			合同编号	AKT-202609-001
开工日期	2026.5.13	完工日期	2026.5.17	验收日期	2026.5.17
验收内容	验收内容: 1台断路器故障后修复至正常运行。 工作过程: 2026年5月11日永州出发, 13号到电站, 14号上午断路器内清理工作, 14号下午拆除损坏之器保护和线路, 15号安装更换新的元器件, 并接线, 16号完成新设备的安装接线工作, 进行调试, 调试正常后空载建压正常, 再带负荷后无功调节正常。17号从电站到伊宁市, 18号伊宁市到乌鲁木齐, 19号乌鲁木齐到长沙再回到永州				
各部门意见					
验收结论	调试运行正常, 全部资料运行正常。于盼辉 2026.5.17 张健 2026.5.17				
验收人员签名	施工单位: 永州市智达自动控制设备有限公司. 王东明.				
	设计单位:				
	监理单位:				
	建设单位:				

- 注: 1、竣工验收单一式三份, 施工单位一份, 工程部一份, 预算部一份;
- 2、验收表施工单位申请验收时打印携带, 现场验收完成后当场签署;
- 3、园林园建、外装必须有设计单位参加, 其他工程验收根据现场情况邀请参加;
- 4、验收表签署完毕后随结算资料上报;