

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-08-27



用钉钉扫码



审批编号	202608271943000155391
创建人	卢洲
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	尊敬的公司领导： 托北一级渠道损坏施工已完毕，根据合同条款，本合同不含税合同金额为¥：93203.88元，增值税金额为¥2796.12元，价税合计总价金额为¥：96000.00元（大写：玖万陆仟元整）。合同签订生效，乙方进场后，甲方支付合同总价的30%预付款，即28800.00元的预付款；工程竣工验收合格，甲方支付至合同总价的80%；完成工程结算后，支付至结算总价的97%。其中结算总价的15%为甲方非货币性资产支付。目前预付款28800元已支付完毕，工程部验收合格，经营部竣工结算审定已完成，抵款款项已转入指定账户，现申请支付至合同总价的97%，即64320元。 附：8月资金支付计划表（第14项），工程施工合同，立项单，线下资金计划审批单，经营部竣工结算单，发票
付款单位	新疆鸿昌能源投资有限公司
付款总额（元）	64,320.00（陆万肆仟叁佰贰拾元整）
支付日期	
收款单位	账户名称：新疆利鸿建筑劳务有限公司 账户号码：65050169608600001469 开户银行：中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPM4jL0zxN1B_NBx_NBQCwySa-iaWhChgJ-2-BwCbpAA_1280_1823.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPM5pg6hZkGwPNBP_NBs-wAkmp89hBMk4KYl18PjDrAA_1743_1279.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQLPM4aElsJoWMPNapiNA7ewTasv7ln_Up4KYl2-PIKAA_951_664.png 图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPM4R9hFdOWQPNB9nNBQCwK4Ab0s7UQMUKYl4JeEdHAA_1280_2009.jpg 图片内容在首页后展示
附件	签章扫描件-9.6万专业承包-新疆利鸿建筑劳务有限公司-托北一级水电站、塔格拉克一级水电站引水渠破损维修工程施工专业承包合同(3).pdf dzfp_26652000000905962561_新疆鸿昌能源投资有限公司_20260825153908.pdf
审批流程	确认 【出纳审批】 李梦鑫 已同意 签名：李梦鑫 2026-08-28 00:04:02
	施工方已按要求进行工抵 (/lQDPD33ww1ENJZPNBQDNakmwxCqM1CtS2JMKYzo3Gm1yAA_585_1280.jpg) 卢洲 添加评论 2026-08-28 11:36:11
	附：竣工验收单 (竣工验收单.pdf) 卢洲 添加评论 2026-08-28 11:50:22
	确认 (新疆鸿昌能源合同付款控制表-新疆利鸿建筑劳务(引水渠破损维修).xlsx) 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名：杜怡冰 2026-08-28 12:03:23
	无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名：李刚 2026-08-28 12:03:45

无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 张健 2026-08-28 12:06:45
无异议，呈请领导审批 【审批人】 何昱珉 已同意 签名: 何昱珉 2026-08-28 12:09:00
同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 冯建辉 2026-08-28 12:21:26
同意 【主管/关联部门】 贾唐迪 已同意 签名: 贾唐迪 2026-08-28 12:25:34
同意 【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名: 姚再军 2026-08-28 13:51:57
同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 欧振华 2026-08-28 16:22:36
同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 何健 2026-08-28 19:26:00
【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-08-28 19:26:00
同意 【董事长】 张璐燕 已同意 签名: 张璐燕 2026-08-29 21:51:30
抄送李梦鑫, 李倩 2026-08-29 21:51:31

通力集团工程立项申请

维修工程 2026.3.18

公司	新疆鸿昌能源投资有限公司	部门	能源事业部	申请人	卢洲	申请日期	2026年3月18日
工程概况：1.托北电站、前池及引水渠100米，泄水陡坡及尾水100米，浆砌石坝面裂缝石头脱落，渠板麻面，漏渠，破损，需要维修（详见渠道维修情况说明） 2.塔电1号渡槽上行3公里处，两块板破损，需要修复（详见渠道维修情况说明）							
现场情况：1.托北电站通路，通水，通电，可提供住宿，吃饭问题自行解决。 2.塔电渠道通路，通水，工程量较小，预计一天可以完工							
工程内容：本工程为托北电站，塔格拉克电站渠道维修工程，按照《渠道维修情况说明》中的内容在约定时间内完成施工，完成维修项目所需的人工费、辅材费、机械费（吊装费）、配合管理费、措施费、安全文明施工费等均由施工单位负责。							
人员要求	施工期间施工单位应配备专职管理人员1名负责现场及安全，其余管理人员可由投标人根据自身情况配置						
备注：1.施工单位具有渠道维修相关业绩，长期从事水利相关工程 2.施工单位需保证维修质量。						工期要求	总工期不超过20天
						工程地点	1.乌什县苏尔浪乡托北电站 2.温宿县吐木秀克镇塔格拉克电站引水渠
审批人意见： 卢洲 呈请领导审批 卢洲 2026.3.18 冯建辉 询价为10万元左右 立项后正式开工 冯建辉 冯建辉 2026/03/18							

水电站8月资金计划单													
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计支付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	已支付比例	未支付比例	8月付款计划金额
1	溢和电站	溢和能源科技发展有限公司	溢和能源科技发展有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	合同约定一个月后,溢和能源每月25日前向溢和能源支付上月费用	50.00%	50.00%	58.33%
2		新疆溢和能源科技发展有限公司	伊犁普德电力技术服务有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,500,000.00	750,000.00	800,000.00	125,000.00	合同约定每月25日前向溢和能源支付上月费用	48.00%	52.00%	56.43%
3		新疆溢和能源科技发展有限公司	新疆溢和能源科技发展有限公司	溢和能源电站18机检修加工	进度款	16,600.00	-	16,600.00	15,600.00	合同约定总价暂留20%质保金	0.00%	100.00%	94.00%
4		新疆溢和能源科技发展有限公司	新疆溢和能源科技发展有限公司	溢和能源电站18机检修加工	进度款	8,200.00	-	8,200.00	6,970.00	合同约定总价暂留20%质保金	0.00%	100.00%	85.00%
5		溢和能源科技发展有限公司	溢和能源电站18机检修加工	溢和能源电站18机检修加工	进度款	803,233.84	600,000.00	203,233.84	203,233.84	合同约定总价暂留20%质保金	75.00%	25.00%	100.00%
7	溢和三级电站	溢和能源科技发展有限公司	新疆溢和能源科技发展有限公司	建设运行维护服务合同	进度款	34,888.57	17,444.28	17,444.28	13,397.91	合同约定总价暂留20%质保金	50.00%	50.00%	97.00%
8		溢和能源科技发展有限公司	溢和能源电站18机检修加工	溢和能源电站18机检修加工	进度款	18,047.00	9,023.50	9,023.50	9,023.50	合同约定总价暂留20%质保金	50.00%	50.00%	97.00%
9	阿克苏水电站	阿克苏市溢和能源开发有限公司	新疆中凯建设工程有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	137,000.00	-	137,000.00	41,100.00	合同约定总价暂留20%质保金	30.00%	70.00%	30.00%
10		阿克苏市溢和能源开发有限公司	河北科力空调工程有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	46,800.00	23,400.00	9,360.00	7,956.00	合同约定总价暂留20%质保金	20.00%	80.00%	30.00%
11		阿克苏市溢和能源开发有限公司	德州红源环保科技有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	26,719.00	-	-	26,719.00	合同约定总价暂留20%质保金	0.00%	100.00%	100.00%
12		阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	13,625.00	-	-	13,625.00	合同约定总价暂留20%质保金	0.00%	100.00%	100.00%
13	多美托电站	阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	5,600.00	-	5,600.00	5,600.00	合同约定总价暂留20%质保金	0.00%	100.00%	100.00%
14		阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	96,000.00	28,800.00	67,200.00	64,320.00	合同约定总价暂留20%质保金	67.33%	32.67%	97.00%
15		阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	1,470.00	-	1,470.00	1,470.00	合同约定总价暂留20%质保金	0.00%	100.00%	100.00%
16		阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏市溢和能源开发有限公司	阿克苏水电站建设施工合同	结算款	20,000.00	-	-	20,000.00	合同约定总价暂留20%质保金	0.00%	100.00%	100.00%
合计						2,978,243.41	2,042,707.50	1,738,191.91	654,875.46				

2年概算, 呈请审批
 2026/08/03

同意
 2026/08/03

第9款, 工抵10000元, 同意对
 第10款 取押金工抵, 同意对
 第11款 工抵同意对

同意审批
 2026/8/7

竣工结算审定签署表

工程名称	托北一级水电站、塔格拉克一级水电站引水渠破损维修工程		工程地址	阿克苏地区	
发包人	新疆鸿昌能源投资有限公司		承包人	新疆利源建筑劳务有限公司	
合同金额(元)	96000.00		审定日期	2026年07月28日	
报审结算金额(元)	96000.00		调整金额(元)	核增	
				核减	0.00
审定结算金额(元)	玖万陆仟		小写	96000.00	
发包人: (盖章)			承包人: (盖章)		
法定代表人或其授权人: (签字或盖章)			法定代表人或其授权人: (签字或盖章)		

注: 1、调整金额=报审结算金额-审定结算, 需备注审定金额中, 现付及抵账金额。

费用计划申请表

同意 李再军 26.8/29.

编制单位：能源事业部

2026年8月10日

摘要	具体内容	备注
项目名称	托北一级尾水渠、塔电一级引水渠维修	
项目概述	渠道损坏施工已完毕，根据合同条款，本合同不含税合同金额为Y：93203.88元，增值税金额为Y 2796.12元，价税合计总价金额为Y：96000.00元（大写：玖万陆仟元整），合同签订生效，乙方进场后，甲方支付合同总价的30%预付款，即28800.00元的预付款；工程竣工验收合格，甲方支付至合同总价的80%；完成工程结算后，支付至结算总价的97%。其中结算总价的15%为甲方非货币性资产支付，目前预付款28800元已支付完毕，工程部验收合格，经营部竣工结算审定已完成，抵款款项已转入指定账户，现申请支付至合同总价的97%，即64320元。 附：竣工结算审定表，8月份支付计划，施工合同。	
费用（元）	64320元	
集团公司领导意见： 王敬实 无异议，同意支付，请领导审核。 李再军 2026.8.18 符合同约定，2抵已达成，同意支付。 冯建强 2026.8.18 同意支付 林再军 2026.8.14 同意 王再军 2026/08/21		