

竣工结算审定签署表

工程名称	东都果尔水电站玻璃钢管法兰安装工程		工程地址	东都果尔	
发包人	昭苏夏塔水电开发有限公司		承包人	河北科力空调工程有限公司	
合同金额 (元)	46800.00		审定日期	2026.6.23	
报审结算金额 (元)	46800.00		调整金额 (元)	核增	
				核减	200.00
审定结算金额 (元)	肆万陆仟陆佰元		小写	46600.00	
发包人: (盖章) 昭苏夏塔水电开发有限公司 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)	承包人: (盖章) 河北科力空调工程有限公司 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)	核减 吊车少算费用 200			

注：1、调整金额=报审结算金额-审定结算， 需备注审定金额中，现付及抵账金额。