

同意 李强 26.7/14.
是否有抵帐部分?


费用计划申请表

编制单位：能源事业部

2026年6月23日

摘要	具体内容	备注
项目名称	孟克特水电站电缆更换工程	
项目概况	孟克特电站厂房至泄水闸动力电源因常年在室外进行风吹日晒，导致原有电缆无法正常使用，现此电缆已全部已更换完成，合同总价57000元，3%预留金，根据合同乙方进场支付30%，即17100元，已支付完成，现施工验收完成，支付剩余67%，即38190元，请领导审批！	
费用（元）	38190元	
集团公司领导意见： 情况属实，呈请领导审核。 张群 2026.6.23 符合合同约定，同意支付。 冯建辉 2026.7.10 同意。 2026/07/10.		

竣工结算审定签署表

工程名称	孟克特水电站电缆更换工程	工程地址	孟克特电站	
发包人	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	承包人	新疆欧特电力工程有限公司	
合同金额（元）	57000.00	审定日期	2026.6.23	
报审结算金额（元）	57000.00	调整金额（元）	核增	
			核减	0.00
审定结算金额（元）	伍万柒仟元整		小写	57000.00
发包人：尼勒克县孟克特水电投资有限公司 (签章)  法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 		承包人：新疆欧特电力工程有限公司 (签章)  法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)		

注：1、调整金额=报审结算金额-审定结算， 需备注审定金额中，现付及抵账金额。