

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-08-20



用钉钉扫码



审批编号	202608201036000463650
创建人	于盼辉
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	各位领导：孟克特电站检修加工件水导轴套、滤水器滤芯、水导瓦现全部加工完成并运行正常，合同总价为16660元，其中3%质保金即499.8元，3%工抵为499.8元，现申请支付15660.4元，请领导批准。
付款单位	尼勒克县孟克特水电投资有限公司
付款总额（元）	15,660.40（壹万伍仟陆佰陆拾元肆角）
支付日期	
收款单位	新疆诚森机械设备维修有限公司
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPD4BtZ-I2HqfNBP_NBs-w6F3WosJPvYEKVPfqfECpAA_1743_1279.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/IQDPD3Djz0-ZmCvNBxDNBQCwsAhQqxCbWxAKWN87Kji3AA_1280_1808.jpg 图片内容在首页后展示
附件	孟克特加工件验收单(1).pdf 签章扫描件(1).pdf
审批流程	确认 (尼勒克县孟克特水电投资有限公司合同付款控制表-新疆诚森机械设备维修有限公司检修加工件.xlsx) 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 2026-08-20 11:37:43 无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 2026-08-20 11:39:29 无异议，呈请领导审批 【审批人】 何昱珉 已同意 签名: 2026-08-20 11:49:15 无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名: 2026-08-20 12:51:16 同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 2026-08-20 12:54:38 线下费用申请张老师已批复 (/IQDPM5BJCi6-mSPNBQDNCeew02uQr0cuCuQKWQnceJ1XAA_2535_1280.jpg) 杜怡冰 添加评论 2026-08-20 13:39:47 同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 2026-08-20 16:48:02 同意 【集团分管领导】 何健 已同意 签名: 2026-08-20 16:59:28 【集团财务分管领导】 何健 已同意 2026-08-20 16:59:28 同意

【董事长】张璐燕 已同意

签名:张璐燕

2026-08-20 22:31:11

抄送李倩, 吕蓉

2026-08-20 22:31:12

发票
(dzfp_26652000000306889291_尼勒克县孟克特水电投资有限公司_20260408160849
(1) (2). pdf)
于盼辉 添加评论

2026-08-21 09:47:38

水电站8月资金计划单													
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计未付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	已支付比例	未付比例	8月计划支付进度
1	溢冲电站	霍尔果斯创源能源投资有限公司	霍尔果斯创源能源投资有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	合同约定一个月后,需先于每月20日前向委托方支付上月运维	50.00%	50.00%	58.33%
2		尼勒克县孟克特水电投资有限公司	伊犁普德电力技术服务分公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	125,000.00	委托方每月20日前向委托方支付上月运维费12.5万元	50.00%	50.00%	56.47%
3	孟克特电站	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	新疆晟成机电设备安装有限公司	孟克特电站10KV柜组件加工	进度款	16,660.00	-	16,660.00	16,660.00	按合同约定分期支付,工程1%	0.00%	100	94.00%
4		尼勒克县孟克特水电投资有限公司	新疆晟成机电设备安装有限公司	孟克特电站10KV柜组件加工	进度款	6,200.00	-	6,200.00	6,200.00	按合同约定分期支付,工程1%	0.00%	100%	85.00%
5		霍尔果斯创源能源投资有限公司	霍尔果斯创源能源投资有限公司新疆分公司	溢冲三股水电站运维合同	进度款	603,233.84	600,000.00	3,233.84	203,233.84	此款项用于支付,本年度运维费	100.00%	0.00%	100.00%
7	溢冲三股电站	溢冲县通合水电投资有限公司	新疆兆隆建设工程有限公司	建设输变电工程平台合同	进度款	34,888.57	17,444.29	17,444.57	13,397.91	按合同约定3000元以内即款九次足备卡支付,另按质保金一年自定	50.00%	50.00%	97.00%
8		溢冲县通合水电投资有限公司	溢冲县通合水电投资有限公司	新大门、新地围封、新地围封、新地围封工程合同	进度款	18,947.00	9,023.50	9,023.50	9,023.50	此款项用于支付,工程质保金	50.00%	50.00%	100.00%
9		霍尔果斯水电开发有限公司	新疆中凯建设工程有限公司	东都果尔水电站输变电工程土建工程	进度款	137,000.00	-	137000.00	41,100.00	工程竣工验收合格后支付工程款	30.00%	70.00%	30.00%
10		霍尔果斯水电开发有限公司	河北科力安通工程有限公司	东都果尔水电站输变电工程土建工程	进度款	46,800.00	27,480.00	19,320.00	7,956.00	工程竣工验收合格后支付工程款	50.00%	50.00%	97.00%
11	东都果尔水电站	霍尔果斯水电开发有限公司	德州红源环保科技有限公司	东都果尔水电站10KV柜组件加工	进度款	26,719.00	-	26,719.00	26,719.00	工程竣工验收合格后支付工程款	0.00%	100.00%	100.00%
12		霍尔果斯水电开发有限公司	乌鲁木齐市环境保护设备制造有限公司(个体工商)	东都果尔水电站输变电工程土建工程	进度款	13,625.00	-	13,625.00	13,625.00	工程竣工验收合格后支付工程款	0.00%	100.00%	100.00%
13		霍尔果斯水电开发有限公司	乌鲁木齐市新城区新城区门楼	工业品买卖合同	进度款	5,600.00	-	5,600.00	5,600.00	甲方收到全部货款后支付工程款	0.00%	100.00%	100.00%
14		新疆鸿昌能源投资有限公司	新疆鸿昌能源投资有限公司	东都果尔水电站输变电工程土建工程	进度款	96,000.00	28,800.00	67,200.00	44,320.00	工程竣工验收合格后支付工程款	30.00%	70.00%	97.00%
15	多浪托水电站	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏市新城区新城区	工业品买卖合同	进度款	1,470.00	-	1,470.00	1,470.00	工程竣工验收合格后支付工程款	0.00%	100.00%	100.00%
16		新疆鸿昌能源投资有限公司	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司	工业品买卖合同	进度款	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	工程竣工验收合格后支付工程款	0.00%	100.00%	100.00%
合计						3,978,243.41	2,042,707.50	1,738,191.91	654,075.66				

2年运维费,呈请领导审批

2026/08/03

第9款, 工程1000元, 同意对

第10款 质保金工程, 同意对

第11款 工程同意对

同意李倩

20.8/7.

费用计划申请表

编制单位：能源事业部

2026年8月7日

摘要	具体内容	备注
项目名称	孟克特电站1#机组部件加工	
项目概况	因孟克特电站1#发电机检修发现水导轴套、滤水器滤芯、水导瓦均有磨损和无法使用，现已全部完成更换和安装，合同总价为16660元，其中3%质保金即499.8元，3%工抵即499.8元，现申请支付金额15660.4元，请领导审查。	
费用（元）	15660.4元	
集团公司领导意见： 2#机轴套，机罩运行中无任何问题，2#机 部套，与2#机对接后，T8集中T8的2#机 2#机已办理完，符合合同约定，同意支付， 张瑞 2026.8.10 2#机 2026.8.14 同意支付 姚再军 2026.8.14 同意支付 2026/08/17		