

资金申请

新疆通力建设集团股份有限公司


创建时间：2026-08-25



用钉钉扫码



审批编号	202608251255000503599
创建人	邓鑫雯
创建人部门	通力集团-能源管理中心-生产运营-生产运营部
申请内容	东都果尔水电站玻璃钢管已施工完成并验收合格，现申请支付李建房监理工资、车费、伙食费用，共计13625元，呈请领导审批。
付款单位	昭苏夏塔水电开发有限公司
付款总额（元）	13,625.00（壹万叁仟陆佰贰拾伍元整）
支付日期	
收款单位	昌吉市观诺环保设备制造厂（个体工商户）
图片	图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPM5WVGII1XtPNBP_NBs-wPphiTNLJI84KX2Zo9S4wAA_1743_1279.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPD4nwH30u15PNC7jNCGWwqkYgR6mOG5EKX2aJ07yuAA_2149_3000.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPD3RylwVfohPNCSLNBqSwuyOISfxHZt4KX2aXp8rXAA_1700_2338.jpg 图片地址https://static.dingtalk.com/media/lQDPD36t7zJMrhPNB53NBQCwNymMeCexTSUKX2hU_uylAA_1280_1949.jpg 图片内容在首页后展示
附件	（1-1）昌吉市观诺环保设备制造（个体工商户）13625元竣工结算审定签署表.pdf 签章扫描件-固定单价承揽-昌吉市观诺环保设备制造厂（个体工商户）-东都果尔水电站玻璃钢管压力管道内部接口、弯头处加宽工程的全过程技术管控.pdf 12500_昭苏夏塔水电开发有限公司.pdf 500_昭苏夏塔水电开发有限公司_.pdf 625_昭苏夏塔水电开发有限公司_.pdf
审批流程	确认 【主管会计】 杜怡冰 已同意 签名: 2026-08-25 13:59:10 无异议，呈请领导审核 【审批人】 张健 已同意 签名: 2026-08-25 13:59:27 无异议，呈请领导审核 【审批人】 李刚 已同意 签名: 2026-08-25 14:03:28 无异议，呈请领导审批 【审批人】 何昱珉 已同意 签名: 2026-08-25 14:19:48 同意 【主管/关联部门】 冯建辉 已同意 签名: 2026-08-25 14:27:59 同意 【主管/关联部门】 姚再军 已同意 签名: 2026-08-25 15:25:07 同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名: 2026-08-25 17:55:45 同意

【集团分管领导】 何健 已同意		签名: 	2026-08-25 18:08:04
【集团财务分管领导】 何健 已同意			2026-08-25 18:08:04
同意			
【董事长】 张璐燕 已同意		签名: 	2026-08-26 12:37:26
抄送李倩, 吕蓉			2026-08-26 12:37:26

水电站8月资金计划单											
序号	项目	付款单位	收款单位名称	合同名称	款项类型	合同价(元)	已支付(元)	累计未付金额(元)	本次支付金额(元)	备注	已支付比例
1	溢和电站	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	100,000.00	签订合同一个月后,溢和电站每月25日前支付上月运维费	50.00%
2		溢和电站能源科技有限公司	伊和电站能源科技有限公司	生产运行维护服务合同	进度款	1,550,000.00	750,000.00	800,000.00	125,000.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费12.5万元	48.00%
3	溢和电站	溢和电站能源科技有限公司	新耀电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	16,600.00	-	16,600.00	16,600.00	按合同总价留10%质保金,工程完工后	0.00%
4		溢和电站能源科技有限公司	新耀电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	8,200.00	-	8,200.00	6,970.00	按合同总价留10%质保金,工程完工后	85.00%
5		溢和电站能源科技有限公司	新耀电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	803,233.84	600,000.00	203,233.84	203,233.84	溢和电站每月25日前支付上月运维费	75.00%
7	溢和电站	溢和电站能源科技有限公司	新耀电站能源科技有限公司	建设溢和电站车台桥平台合同	进度款	34,888.57	17,444.29	17,444.29	13,397.91	按合同内2000元以内溢和电站先支付,溢和电站每月25日前支付	50.00%
8		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	18,947.00	9,023.50	9,923.50	9,023.50	溢和电站每月25日前支付上月运维费	50.00%
9		溢和电站能源科技有限公司	新耀电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	137,000.00	-	137,000.00	41,100.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	30.00%
10		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	46,000.00	37,400.00	9,600.00	7,900.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	30.00%
11		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	28,719.00	-	28,719.00	28,719.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	100.00%
12		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	13,625.00	-	13,625.00	13,625.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	100.00%
13		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	5,600.00	-	5,600.00	5,600.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	100.00%
14		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	96,000.00	28,800.00	67,200.00	64,320.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	30.00%
15		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	1,470.00	-	1,470.00	1,470.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	100.00%
16		溢和电站能源科技有限公司	溢和电站能源科技有限公司	溢和电站1#机组检修加工	进度款	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	溢和电站每月25日前支付上月运维费	100.00%
合计						3,978,243.41	2,042,707.00	1,935,536.41	604,675.66		

已审核,呈请领导审批
何呈 2026.8.3

同意
何呈 2026/08/03

第9项, I抵10000.00, 同意对
第10项 取押金I抵, 同意对
第11项 I抵同意对

同意
20.8/7.

工程竣工验收表

编号:

工程名称	东都果尔水电站玻璃钢管内部接口、弯头处加宽及玻璃钢法兰安装			合同编号	ZSXT-20260428-002
开工日期	2026 年 4 月 30 日	完工日期	2026 年 5 月 24 日	验收日期	2026 年 5 月 25 日
验收内容	玻璃钢管内部接口采用196树脂胶，一共19层 8层粘5层04布外加6层纤维粘分3次完成。 玻璃钢法兰安装：用196树脂胶外部1.5公分厚度，8层纤维粘为214层04布内部10mm厚度 8层纤维粘为8层04布分两次完成。				
各部门意见					
验收结论	已按施工要求完成施工，管道通水正常。				
验收人员签名	施工单位：张清成				
	设计单位：				
	监理单位：李建康				
	建设单位：邓金霞				

- 注：1、竣工验收单一式两份，施工单位一份，建设单位一份；
- 2、验收表施工单位申请验收时打印携带，现场验收完成后当场签署；
- 3、验收表签署完毕后随结算资料上报；

监理天数（东都果尔水电站）

日期	伙食	住宿	质检员工资	确认	备注
4月30日	25元		500元		
5月1日	25元		500元		
5月2日	25元		500元		
5月3日	25元		500元		
5月4日	25元		500元		
5月5日	25元		500元		
5月6日	25元		500元		
5月7日	25元		500元		
5月8日	25元		500元		
5月9日	25元		500元		
5月10日	25元		500元		驻站伙食共计25天。
5月11日	25元		500元		现场质检共计25天。
5月12日	25元		500元		
5月13日	25元		500元		
5月14日	25元		500元		
5月15日	25元		500元		
5月16日	25元		500元		
5月17日	25元		500元		
5月18日	25元		500元		
5月19日	25元		500元		
5月20日	25元		500元		
5月21日	25元		500元		
5月22日	25元		500元		
5月23日	25元		500元		
5月24日	25元		500元		

邓建勇

李建房



费用计划申请表

1 同意 李军 2026.8.14

编制单位：能源事业

2026年8月18日

摘要	具体内容	备注
项目名称	东都果尔水电站压力钢管内部接口、弯头处加宽工程专业承包合同（李建房监理工资）	
项目概况	施工单位已全部完成施工并验收合格，李建房监理对施工现场全程监管施工质量、安全及进度履行职责，现申请支付李建房监理工资、驻站伙食、往返车费，共计13625元，呈请领导审批。	
费用（元）	13625	
集团公司领导意见： 现由情况属实，呈请领导审核 2026.8.19 符合合同约定，同意支付。 2026.8.18 同意支付 张再军 2026.8.14 同意 2026/08/21		

打印时间：2026-09-01 16:58

打印人：杜怡冰