

且末电站防火门、前池防护栏加高、泄洪渠安装防护网工程验收单

编号: TLQMDZ00004

项目名称	且末电站防火门、前池防护栏加高、泄洪渠安装防护网工程				
开工日期	2026 年 7 月 10 日	完工日期	2026 年 7 月 13 日	验收日期	2026 年 7 月 13 日
验收内容	1、甲级钢质防火门单扇，高 2.4，宽 1 米。甲级钢质双扇防火门，高 2.5，宽 1.5 米。安装在厂房 6.3 千伏高压室。 2、原前池防护栏高 0.8 米，按要求需加高 30 公分。满足安全标准 1.2 米。材质为镀锌方管，厚度 1.2mm，前池围栏长 320 米，需要加高 0.3 米，立柱 40mm*40mm，方管，横杆 25mm*25mm 方管，刷蓝色油漆。 3、泄洪渠防护网。网格栏，长 280 米，立柱高 2 米。间距 2.5 米一根立柱。需拆除原防刺网。				
验收结论	对施工、材料现场验收合格。				
验收人员 签名	业主甲方代表: 刘林 运维单位站长: 周绍波 施工单位负责人: 张安文 2026 年 7 月 13 日				