

合同审批

新疆通力建设集团股份有限公司 创建时间：2024-08-17



用钉钉扫码



审批编号	202408171457000196529		
创建人	杜义欣		
创建人部门	通力集团-业务支持中心-合同部		
标题	450.81万变更为317.60万-画堂二期1-3#、5#、7#、8#铝合金门窗专包补充协议2		
合同类型	施工合同		
合同编号	TLJS-20240817-001		
甲方单位名称	新疆通力建设集团股份有限公司		
乙方单位名称	巴州旺宅通门窗制造有限公司		
情况说明	该合同为317.60万专业分包补充协议，乙方为巴州旺宅通门窗制造有限公司，合同版本为我司固定版本。 该合同为固定单价结算，工程量清单见附件。合同中各条款填写内容已经过乙方确认，现请各位对该合同进行评审。 注1：该项目，现由于乙方工程进度无法满足我方要求，为不耽误工程正常交付，将原合同中工程量（3#、8#楼窗框及玻璃安装从合同中剔除由甲方另安排其他单位（新疆宏阅新型建材有限公司）进行施工），对巴州旺宅通原合同工程量及合同金额核减，故签订本补充协议。		
附件	《铝合金门窗制作及安装专业分包》补充协议2(1).docx 317.60万-画堂春二期铝合金门窗清单(1).xls 画堂春二期窗户剥离定标事宜(1).pdf		
审批流程	同意 熊启东 已同意	签名:	2024-08-18 02:12:55
	同意 李全伟 已同意	签名:	2024-08-18 07:44:54
	无异议 屈永涛 已同意	签名:	2024-08-19 00:24:51
	同意 冯建辉 已同意	签名:	2024-08-19 11:24:53
	同意 欧振华 已同意	签名:	2024-08-19 18:25:39
	同意呈领导审批。 胡前新 已同意	签名:	2024-08-21 14:30:22
	主合同中没有8#楼，本合同中删除8#楼，请落实。 第一段不成句，再顺一顺，标点符号也不对。 调整后冯总再审核没问题上传。 陈七斤 已同意	签名:	2024-08-21 16:23:37
	@陈七斤本次签订的补充协议2，为该项目第二次签订补充协议，8#为第一次补充协议中增加进主合同的内容，第一次补充协议见本评论补传的附件。 (画堂春锦苑8#楼铝合金制作及安装专业分包合同补充协议(1).pdf) 杜义欣 添加评论		

2024-08-21 16:33:05

补充协议不用过律师吗 范伟东 添加评论			2024-08-21 17:12:54
@范伟东 ①有我司律师参与拟定固定模板的成本（人材机等）合同，仅填写时间、价格、支付方式等填写项，其它条款内容均为已审定的固定条款，不可变动。故无需律师再参与评审。 ②工程成本类补充协议均为量价变更，无合同格式条款的变更，除量价变更外的其它内容均以原合同约定的条款为准，故无需律师参与评审。 ③如有涉及非我司固定模板的合同，或涉及条款变更的补充协议，方选取律师参与评审。 屈永涛 添加评论			2024-08-21 17:27:25
同意 范伟东 已同意			签名:范伟东 2024-08-21 17:48:42
同意 张璐燕 已同意			签名:张璐燕 2024-08-22 19:01:02
抄送 管丽萍, 刘科, 熊启东			2024-08-22 19:01:02

打印时间：2024-08-23 10:02 打印人：杜义欣